

Planung	K-Schätzung I-Stock-Antrag 2018	Submission	Abrechnung	Firma	Hochrechnung	Bemerkung
Architekt	22.800,00 €	9.173,53 €		Architekturbüro Junk, Jardin und Bernardy		
		7.597,83 €		Architekturbüro Junk, Jardin und Bernardy	26.932,53 €	Grober Anteil I-Stock
Heizung	11.852,77 €	7.965,86 €		Herscheid, Gerolstein	7.965,86 €	
				Herscheid, Gerolstein	1.745,44 €	1. Nachtrag für Einbau hydr. Weiche
				Herscheid, Gerolstein	1.771,45 €	2. Nachtrag für Dachdurchführung Lüftung
Dachdecker- und Klempnerarbeiten	42.669,97 €	47.472,86 €		van Nerven, Walsdorf	51.942,87 €	Schlussrechnung beglichen
Estricharbeiten	19.188,21 €	10.559,01 €		John UG, Hillesheim	10.559,01 €	
Abbrucharbeiten (mit in KS Estricharbeiten)		13.739,00 €		Krämer, Üxheim	13.739,00 €	
Fliesenarbeiten		7.396,22 €		Schmitz, Schalkenmehren	7.396,22 €	
					1.740,00 €	neuer Sauberlauf (noch nicht beauftragt)
Pakettboden	11.227,98 €	16.415,57 €		Schüller Schreinerei, Daun-Waldkönigen	16.415,57 €	
Thekenbereich und Bühnenbelag	15.000,00 €			Rieder, Rockeskyll	15.000,00 €	Ab- und Wiederaufbau Theke auf Stundenbasis; Bühnenbelag entfällt!!
Hofanpassung mit Spritzschutzstreifen, Trockenlegung Giebelwand	16.946,55 €				32.319,92 €	lt. Kostenberechnung anteilig I-Stock! Umfang deutlich höher als in Kostenschätzung!!!
<b>Maßnahme I-Stock</b>	<b>139.685,48 €</b>				<b>187.527,87 €</b>	<b>Brutto</b>
<b>Nicht in Maßnahme I-Stock:</b>						
Architekt					11.358,73 €	Grober Anteil Honorar aus Maßnahmen, welche nicht im I-Stock sind
Austausch Deckenanlagen 190m <sup>2</sup>					2.668,00 €	
Umstellung Quecksilber auf LED					5.800,00 €	
Brandschutz etc.					2.900,00 €	
Malerarbeiten					5.800,00 €	
Aufarbeitung Trennwandanlage					10.850,06 €	
Anschluss Kanal und Abdichtung Gebäude					39.712,60 €	
Summe Sonstiges:					79.089,39 €	Brutto, bei 16 % Mwst

139.685,48 €

266.617,26 € (brutto)

Anteil Zuschuss (60%)

83.811,29 €

Anteil Stadt Gerolstein (40%)

55.874,19 €