

TOP: 10 Information über Auftragsvergaben

10.1.3 Information zum Sachstand Verlegung Trinkwassertransportleitungen

Trinkwassertransportleitung HB Schüller – HB Lissendorf (Los 1 u. 2 – Fa. Backes Bau & Transporte, Stadtkyll)

VERBANDSGEMEINDE GEROLSTEIN

Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll



Baufortschritt:

- 4 Leitungen parallel (Los1)
- Verlegung auf 300m bis 4,80m tief (Los1)
- 2 Leitungen parallel (Los2) in Regeltiefe
- 4.680m von 11.910m insgesamt verlegt
- Spülung/Desinfektion erfolgt derzeit (Los1)
- anschließend Wiederherstellung Wege Los1
- parallel Start des Leitungsbaus vom HB Lissendorf (Los2)

TOP: 10 Information über Auftragsvergaben

Information zum Sachstand Verlegung Trinkwassertransportleitungen

Trinkwasserleitung Anbindung Feriengebiet Tüschwieschen, Gönnersdorf (Los 3 – Fa. Basten, Niederstadtfeld)

VERBANDSGEMEINDE GEROLSTEIN

Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll



Baufortschritt:

- Hauptleitung komplett verlegt (970m)
- Wiederherstellung Wege fertiggestellt
- Verlegung von zwei Hausanschlüssen nach Anschluss von Leitung Los 2 im Herbst 2020

TOP: 10 Information über Auftragsvergaben

Information zum Sachstand Verlegung Trinkwassertransportleitungen

Trinkwassertransportleitung HB Hillesheim – PW Birgel, 1./3. BA (Fa. HTI, Daun)

VERBANDSGEMEINDE GEROLSTEIN

Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll



Baufortschritt:

- 1.400m von 3.400m Hauptleitung verlegt
- Wiederherstellung Wege/Straßengraben fertiggestellt
- In Kürze Herstellung Spülbohrungen
- ab September parallele Verlegung vom PW Birgel mit 2. Kolonne