

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Verbandsversammlung	<b>Datum:</b>	15.10.2020
<b>Behandlung:</b>		<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	
<b>Sitzungsdatum:</b>	02.10.2020	<b>Niederschrift:</b>	51/VV/008

### Sachstand Solaranlage

Firma LS-Solar Energy, Euskirchen wurde mit der Montage der Solaranlage beauftragt.

VVMitglied Hack hat bei den ersten Arbeiten für die Montage der Solar-Anlage festgestellt, dass die Firma LS-solar Energy die Dachdichtung beschädigt hat.

Die Firma hat eine Reparatur des Daches angeboten. Diese Arbeiten wurden von der Firma Nosbers, Hallschlag, begutachtet. Dieser hat festgestellt, dass die meisten Verschraubungen nicht fachgerecht abgedichtet waren.

Eine Nacharbeitung dieser Arbeiten ist nicht möglich.

Es wurde sich geeinigt, das Dach teilweise zu erneuern.

VV Weicker hat 5 Angebote angefragt, davon liegen 2 vor.

Bieter A: Firma Kahn, Schleiden 24.432,00 €

Bieter B: 28.000 €

Die Firma LS-Solar bietet 8.000 € an Schadensersatz an.

Laut Verwaltung wird empfohlen, dass 2/3 der Kosten zu Lasten des Kindergartens gehen sollten, 1/3 betreffen den Schaden.

In der nächsten Sitzung soll dann beraten werden, welches der Angebote ausreichend ist, für die Solaranlage zu installieren.

**Abstimmungsergebnis:** zur Kenntnis genommen

#### Beschluss:

Gutachter Handwerk aus Hillesheim soll mit der Beweissicherung/Feststellung des Schadensumfanges beauftragt werden. Außerdem soll abgestimmt werden, ob die im Angebot ausgewiesenen Bleche und Dämmungen ausreichend sind, des Weiteren es soll geklärt werden, ob Folie oder Fließ besser ist.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig

**Abstimmungsergebnis:** siehe einzelne Beschlüsse