

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Gremium: | Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | Datum: | 15.05.2023 |
| Behandlung: | Entscheidung | Aktenzeichen: | 55100 |
| Öffentlichkeitsstatus | öffentlich | Vorlage Nr. | 1-0247/23/01-085 |
| Sitzungsdatum: | 26.04.2023 | Niederschrift: | 01/BPU/032 |

Erweiterung Kita Kunterbunt, Hillesheim - Auftragsvergaben

Sachverhalt:

Für die Erweiterungsmaßnahme der Kindertagesstätte Kunterbunt in Hillesheim erfolgte im Februar 2023 die öffentliche Ausschreibung folgender Gewerke:

1. Gewerk 01: Erd-, Beton- und Tiefbauarbeiten
2. Gewerk 02: Fertigbauarbeiten
3. Gewerk 03: Stahlbau, Aluminiumtüren und Demontagerarbeiten
4. Gewerk 04: Zimmer-, Dachdecker und Klempnerarbeiten

Die Submissionen führten zu folgendem Ergebnis:

Gewerk 01: Erd-, Beton- und Tiefbauarbeiten

| | |
|-----------|-----------------------|
| Bieter 1: | 116.703,42 € (brutto) |
| Bieter 2: | 137.727,53 € (brutto) |
| Bieter 3: | 144.149,89 € (brutto) |
| Bieter 4: | 188.155,02 € (brutto) |

Kostenanschlag/-prognose 01/23: 92.564,15 € (brutto)
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Bauunternehmung BAUER GmbH aus Hillesheim.

Gewerk 02: Fertigbauarbeiten

Keine Angebote

Kostenanschlag/-prognose 01/23: 201.556,25 € (brutto)
= In Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt wurde dieses Gewerk gemäß § 3a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A erneut bei Firmen angefragt.

Gewerk 03: Stahlbau, Aluminiumtüren und Demontagerarbeiten

Keine Angebote

Kostenanschlag/-prognose 01/23: 41.334,65 € (brutto)
= In Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt wurde dieses Gewerk gemäß § 3a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A erneut bei Firmen angefragt.

Gewerk 04: Zimmer-, Dachdecker und Klempnerarbeiten

Keine Angebote

Kostenanschlag/-prognose 01/23: 14.547,75 € (brutto)
= In Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt wurde dieses Gewerk gemäß §

Verbandsgemeinde Gerolstein

3a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A erneut bei Firmen angefragt.

Zusammenstellung der Ausschreibungsergebnisse (brutto):

| Gewerk: | Auftragssumme: | Kalkulation 01/23: |
|--|-----------------------|---------------------------|
| 01 Erd-, Beton- und Tiefbauarbeiten: | 116.703,42 € | 92.564,15 € |
| 02 Fertigbauarbeiten: | | 201.556,25 € |
| 03 Stahlbau, Aluminiumtüren und Demontearbeiten: | | 41.334,65 € |
| 04 Zimmer-, Dachdecker und Klempnerarbeiten: | | 14.547,75 € |
| Gesamtsumme: | 116.703,42 € | 350.002,80 € |

Finanzielle Auswirkungen:

Die Finanzierung erfolgt über den HH 2023. Die Kreisförderung beträgt abweichend von der Haushaltsplanung nicht 20 %, sondern 40 %.

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss ermächtigt den Bürgermeister, folgende Aufträge zu erteilen:

- 1.) Gewerk 01: Erd-, Beton- und Tiefbauarbeiten
an die Fa. Bauunternehmung BAUER GmbH aus Hillesheim zum Auftragswert von 116.703,42 €
(davon 3.748,50 € für Unterhaltungsarbeiten an der GS Hillesheim)

Nach Prüfung der eingegangenen Angebote zu den Gewerken:

- Gewerk 02: Fertigbauarbeiten
- Gewerk 03: Stahlbau, Aluminiumtüren und Demontearbeiten
- Gewerk 04: Zimmer-, Dachdecker und Klempnerarbeiten

durch die Vergabestelle wird der Bürgermeister ermächtigt, die Aufträge an den wirtschaftlichsten Bieter unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 14