

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Bau- und Liegenschaftsausschuss Walsdorf	Datum:	23.01.2024
Behandlung:		Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	
Sitzungsdatum:	07.02.2023	Niederschrift:	38//006

Informationen, Verschiedenes

- **Gemeindehaus Zilsdorf:**

Dieter Bernardy vom Architekturbüro erklärt vor Ort die schwierigen Umsetzungen der einzelnen Bauabschnitte zur Erneuerung des Vorbaus des Gemeindehauses während der Coronazeit. Ursprünglich waren 68.000,- € als Bausumme veranschlagt. Die letzte Rechnung (Rohbau Erstellung -Fa. Krämer fehlt noch). Es wird davon ausgegangen, dass die Baukosten sich vermutlich gegen 90.-95.000,- € belaufen werden.

Dieter Bernardy lässt noch auf seine Kosten die obere Glasscheibe der Eingangstür austauschen. Diese sollte in klarer Ausführung sein, wurde aber fälschlicherweise in Milchglas bestellt.

- **Der Vorsitzende informiert über weitere Themen bzw. diese wurden diskutiert:**
 - Baufortschritt „Bäckes“ Zilsdorf
 - Windkraftanlagen in Zilsdorf
 - Solarparkanlagen
 - Jugend-Mountainbike Trail Park am Sportplatz
 - Glas-Vorbau-Wetterschutz Gemeindehaus Walsdorf
 - Kaution Gemeindehäuser soll erhöht werden
 - Parksituation Busse auf dem Gemeindeparkplatz

Abstimmungsergebnis: zur Kenntnis genommen